Mariestads kommun

Kontrollrapport –

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning enligt 13 § förordningen (1988:899)

Avgift

Enligt Mariestads taxa utgår en fast avgift (2 timmar) för slutinspektion. För aktuell taxa gå in på www.mariestad.se. I avgiften ingår bekräftelse mottagen handling, granskning av kontrollrapporten, slutinspektion vanligtvis inom 12 månader samt beslut.

Fotodokumentation

Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till miljöenheten, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör får dessa anvisningar om fotodokumentation och följer dessa, om denne ansvarar för fotografering under anläggandet. Se bilagan för fotoanvisningar.

Kontrollrapport avlopp

Fastighetsbeteckning	Diarienummer enligt beslutet
Fastighetsägare	Personnummer

Avloppsanläggningen

Datum när anläggningen var färdigbyggd: _____	
Datum då avloppsanläggningen tas i drift: _____	☐ Omgående
Har avloppsanläggningen anlagts enligt situationsplan: ☐ Ja ☐ Nej* ***Om nej**, bifoga reviderad situationsplan där ändringar ritas in och beskrivs.	
Avloppsvattnet avleds med: ☐ Självfall ☐ Pump ☐ Integrerad pump i slamavskiljaren ☐ Pumpbrunn	
Slamavskiljare: ☐ Cement ☐ Plast ☐ Annat: _____ Fabrikat/modell: _____ Volym: _____ m^3	
Har slamavskiljarens utloppsledning försetts med T-rör: ☐ Ja ☐ Nej Eller annan avskärmning: _____	
☐ Fördelningsbrunn, typ: _____	

Infiltration

☐ Utförd som dikesschakt, antal: _____ Längd vardera: _____ m, Total yta: _____ m²

☐ Utförd som bädd, ange yta: _____ x _____ m Antal spridarledningar: _____ st

☐ Biomoduler, typ: _____ Yta: _____ m² Antal spridarledningar: _____ st

☐ Tvättad makadam ☐ Avvägning av spridarledningen till 5-10 ‰

☐ Natursingel ☐ Upplyft infiltration

Mellan fyllnadslager och spridarledning används: ☐ Geotextil ☐ Fiberduk

Dimension på samtliga luftningsrör: _____ mm

Förstärkningslager, tjocklek: _____ cm

Markbädd

☐ Utförd som dikesschakt, antal: _____ Längd vardera: _____ m, Total yta: _____ m²

☐ Utförd som bädd, ange yta: _____ x _____ m

☐ Biomoduler, typ: _____ Yta: _____ m²

Antal spridar- och uppsamlingsledningar: _____ st

Spridarledningarnas vertikala avstånd till markytan: ☐ ovan _____ m
☐ under

☐ Tvättad makadam ☐ Avvägning av spridarledningen till 5-10 ‰

☐ Natursingel ☐ Tät botten

Mellan fyllnadslager och spridarledning används: ☐ Geotextil ☐ Fiberduk

Dimension på samtliga luftningsrör: _____ mm

Spridarlager:

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Markbäddssandlager/förstärkningslager:

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Dräneringslager:

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Typ av övergångslager:

Material: _____ Kornstorlek: _____ mm Lagrets tjocklek: _____ cm

Fosforreduktion

☐ Fosforfälla, typ: _____	Filtermassa, typ: _____
☐ Kemfällning, placering: ☐ Slamavskiljare ☐ Diskbänk	☐ Annat: _____

Minireningsverk

Serviceavtal tecknats med: _____

Kopia på avtalet ska bifogas i kontrollrapporten

Inställning av kemikaliedosering: ☐ Flödesstyrt ☐ Förprogrammerat ☐ Finns ej

Finns larm? ☐ Ja ☐ Nej

Bräddavlopp till: _____

Utsläppspunkt renat avloppsvatten: ☐ Efterbehandling ☐ Singeldike ☐ Stenkista Annat: _____

Efterpolering

☐ Infiltration

☐ Utförd som bädd, ange yta: _____ x _____ m Antal spridarledningar: _____ st

☐ Biomoduler, typ: _____ Yta: _____ m^2 Antal spridarledningar: _____ st

Mellan fyllnadslager och spridarledning används: ☐ Geotextil ☐ Fiberduk

Dimension på samtliga luftningsrör: _____ mm

☐ Markbädd

☐ Utförd som bädd, ange yta: _____ x _____ m

☐ Biomoduler, typ: _____ Yta: _____ m^2 Antal spridarledningar: _____ st

Antal spridar- och uppsamlingsledningar: _____ st

Mellan fyllnadslager och spridarledning används: ☐ Geotextil ☐ Fiberduk

Dimension på samtliga luftningsrör: _____ mm

☐ Annan typ av efterpolering: _____

Sluten tank

Anslutna enheter: ☐ WC ☐ Bad, disk, tvätt ☐ Urin från urinseparerande toalett	
Volym: _____ m³	☐ Nivålarm är inkopplat, typ: _____
Är tanken förankrad? ☐ Ja ☐ Nej	

Till rapporten bifogas

☐ Fotodokumentation från byggande av avloppsanläggningen.
Observera att fotografering av anläggningen under arbetets gång är ett villkor i ditt tillstånd. Fotografierna skall skickas till miljöenheten för granskning.

☐ Eventuellt reviderad situationsplan.

☐ Eventuellt serviceavtal

Underskrift

Entreprenören

☐ **Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7)**

☐ **Anläggningen har utförts enligt de villkor som angetts i beslutet och uppfyller gällande krav**

Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Tillståndsinnehavaren

☐ **Jag har tagit del av ovanstående och är införstådd i att jag har yttersta ansvaret för avloppsanläggningen**

Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Mariestads kommun

Bilaga- Fotoanvisningar till kontrollrapporten

När du fått tillstånd av Miljö- Och Byggnadsnämnden till att anlägga ett enskilt avlopp finns ett villkor* i tillståndsbeslutet att det ska tas foton under anläggningsarbetets olika skeden. Dessa ska sedan skickas till Miljöenheten så snart anläggningen färdigställts.

*** Att bryta mot ett villkor i ett tillstånd är ett miljöbrott, detta kan anmälas till åklagare, enligt 29 kap 4 § Miljöbalken. Att ej följa villkoret om fotodokumentation kan även medföra att du tvingas gräva upp anläggningen för att visa att anläggningen utförts på rätt sätt.**

Allmänt

Något av fotografierna ska tas så att fastigheten/platsen kan identifieras.

Fotografierna ska tillsammans med ifylld kontrollrapport skickas till:

Mariestads kommun, Miljöenheten, 542 86 Mariestad.

Eller mejlas till mbn@mariestad.se

Glöm ej att ange diarienummer eller fastighetsbeteckning.

- Obs! Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till Miljöenheten, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör får dessa anvisningar om fotodokumentation och följer dessa, om denne ansvarar för fotografering under anläggandet.

- Obs! Läs tillståndsbeslutet från Miljöenheten för kontroll av andra förekommande krav på dokumentation utöver de nedanstående.

Slamavskiljare och minireningsverk

Foton som visar:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten
3. Dränering/förankring av minireningsverk eller slamavskiljare
4. Slamavskiljare eller minireningsverket färdiganlagt, med täckmassor
5. Efterpoleringssteg nedströms minireningsverket (se nedanstående instruktioner för infiltration/markbädd)
6. Utloppsledning i dike eller dylikt efter minireningsverk.

Infiltration - konventionell eller med kompaktfiltermoduler

Foton, som visar måttstock och:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten obearbetad
3. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
4. Eventuellt förstärkningslager med sand/markbäddssand
   Alt. sand/gruslager till kompaktfilter
5. Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar
   Alt. kompaktfiltermoduler utlagda inklusive spridningsledningar
6. Fördelningsbrunn, om sådan finns
7. Infiltrationen med täckmassor, luftningsledningar och ev. fördelningsbrunn.

Markbädd – konventionell eller med kompaktfiltermoduler

Foton, som visar måttstock och:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten obearbetad
3. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
4. Dränerings-/uppsamlingslager med grus/makadam och uppsamlingsledning
5. Lager med markbäddssand
6. Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar
   Alt. kompaktfiltermoduler utlagda, inklusive spridningsledningar
7. Fördelningsbrunn, om sådan finns
8. Markbädden med täckmassor, luftningsledningar och ev. fördelningsbrunn
9. Eventuell fosforfälla (t.ex. inne i huset eller i anslutning till anläggningen)
10. Utloppsledning i dike eller dylikt efter markbädd.

Sluten tank

Foton som visar:

1. Översiktbild med schakt för tanken synligt
2. Schaktbotten
3. Dränering och förankring till tank
4. Tanken färdigförankrad, spännband o s v. 5. Tank färdiganlagd, med täckmassor
6. Nivålarm.

Mer information

Kontakta gärna oss på Miljöenheten om du har frågor: Tfn 0501- 75 50 05, e-post: mbn@mariestad.se